



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Альянс-Проект»**

---

677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 56/3. Телефон/факс: 8(4112) 32-17-43.  
Расчетный счет №: 40702810637730003425 в АБ «Таятта» ЗАО, г. Якутск. Корр. счет №: 30101810300000000709  
БИК: 049805709 КПП: 143501001 ИНН: 1435211930 ОГРН 1091435000612 E-mail: alliance-pro@bk.ru

---

Исх. № 999/1 от «22» июня 2016 г.

Генеральному директору  
МУП «АРТ»  
Олейникову И.В.

*По объекту: "Многоквартирный  
жилье дом по ул.Халтурина,22/2 в  
квартале 9А г.Якутска"*

**Уважаемый Игорь Валерьевич!**

ООО «Альянс-Проект» рассмотрев представленные результаты замеров температур грунтов основания от 16.06.16 г., выполненные ООО НВЦ «Геотехнология», сообщает следующее:

**Блок А в осях 1-9/А-И приостановить** производство строительно-монтажных работ после устройства плиты покоевого перекрытия на отметке +0,000.

Производство строительно-монтажных работ выше указанных отметок по данному блоку не допускать.

Разрешение на дальнейшее производство работ и загрузку свайных фундаментов по блоку «А» будет выдано проектной организацией после достижения температурного режима грунтов основания до требуемых расчетных значений.

**Блок Б в осях 10-18/А-И** разрешается загрузка свайных фундаментов конструкциями монолитного каркаса здания до восьмого этажа с устройством плиты перекрытия на отм. +24.600, с выполнением кладки наружных и внутренних стен и перегородок и устройством конструкции полов до восьмого этажа включительно.

Производство строительно-монтажных работ выше указанных отметок по данному блоку не допускать.

Разрешение на дальнейшее производство работ и загрузку свайных фундаментов по блоку «Б» будет выдано проектной организацией после достижения температурного режима грунтов основания до требуемых расчетных значений.

**Блоки В, Г в осях 19-36/А-И** разрешается загрузка свайных фундаментов конструкциями монолитного каркаса здания до шестнадцатого этажа плюс технический этаж с устройством

плиты перекрытия на отм. +51.300, с выполнением кладки наружных и внутренних стен и перегородок и устройством конструкции полов до тринадцатого этажа включительно.

Производство строительно-монтажных работ по устройству кладки наружных и внутренних стен и перегородок и устройство конструкции полов выше указанных отметок по данному блоку не допускать.

Разрешение на дальнейшее производство работ и загрузку свайных фундаментов по блокам «В», «Г» будет выдано проектной организацией после достижения температурного режима грунтов основания до требуемых расчетных значений.

Директор \_\_\_\_\_  /А.В. Захаров /