

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ  
Городского округа «город Якутск»

ПРИКАЗ

От «21» 10 2016г.

№ 44/сг

*О переносе сроков строительства*

В связи с приостановкой строительства Многоквартирного жилого дома №1 (ул.Свердлова 2А) в Жилом комплексе «Вертикаль» из-за частичной загрузки свайного фундамента до выполнения работ по стабилизации температурного режима грунтов:

1. Установить срок завершения строительства Жилого комплекса «Вертикаль» в квартале 47, Многоквартирный жилой дом №1 (ул.Свердлова 2А) 31 марта 2018 года.

2. Финансово-договорному отделу (Стручков А.М.) организовать уведомление участников долевого строительства о переносе сроков завершения строительства объекта.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного инженера (Кожевников В.Н.)

Генеральный директор



И.В.Олейников

Исп.Елизарова М.Ю.